

FAKTURA

Daňový doklad

1. Dodávateľ: **SK JULIO s.r.o.**
Gerlachov 205
086 04 Kružľov
 IČO : 45342024 DIČ DPH: **SK2022945452**
 Peňažný ústav : **SLSP Bardejov**
 č.učtu-IBAN: **SK38 0900 0000 0004 5285 0997**

2. Faktúra číslo : **38/2022**
 Konšt symbol : **0308**
 Objednávka číslo :
 Zmluva číslo :

3. Prijemca :

banka :
 č. účtu :

Odberateľ:

Obec Hrabské
Obecný úrad, Hrabské 103
086 06 Malcov

5. Konečný príjemca:

6. Spôsob prepravy :

IČO: **00322059**
 DIČ: **2020623099**

7. Dodacie podmienky :

Dátum splatnosti : **02.12.2022**
 Dátum uskut.zdan.plnenia : **03.10.2022**
 Dátum vystavenia : **03.10.2022**

Označenie dodávky

Množ.

Jedn.
cena

Suma spolu

Fakturujem Vám za prevedené stavebné práce na zákazke: "Hrabské-vybudovanie vodného zdroja a vŕďajných miest na pitnú vodu" na základe Zmluvy o dielo zo dňa 29.03.2021 a podľa priloženého súpisu vykonaných prác a dodávok

sumu:	1,00	18 339,41 €	18 339,41 €
-------	------	-------------	-------------

	Základ dane		DPH
	18 339,41 €	20%	3 667,88 €

SPOLU : **22 007,29 €**

Zaokruhlenie:

K ÚHRADE**22 007,29 €**

slovom: dvadsaťdvatisíc sedem 29/100 EUR

Vyhotovil : Ing.Miroslav Dorin
 Výpis z obch.registra odiel:Sro
 Vložka číslo:22408/P

SK JULIO s.r.o.
 Gerlachov 205, 086 04 Kružľov
 IČO 45 342 024
 DIČ 2022945452



KAPITULÁCIA STAVBY

Id: 2022/09_1
 Stavba: Hrabské - vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade

JKSO:
 Miesto:
 Objednávateľ:
 Obec Hrabské

Zhotoviteľ:
 SK JULIO s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
 Dátum: 3.10.2022

IČO:
 IČ DPH:

IČO:
 IČ DPH:

IČO:
 IČ DPH:

IČO:
 IČ DPH:

Cena bez DPH				18 339,41
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
znižená	20,00%	0,00		0,00
	20,00%	18 339,41		3 667,88
Cena s DPH	v	EUR		22 007,29

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



SK JULIO S.R.O.
 Gerlachov 205, 086 04 Kružiov
 IČO 45 342 024
 DIČ SK22245452



KAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2022/09 1

Stavba: Hrabské - vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade

Miesto: Dátum: 03.10.2022

Objednávateľ: Obec Hrabské

Projektant:

Zhotoviteľ: SK JULIO s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		18 339,41	22 007,29
SO 01	Vodný zdroj vrtnaná studňa	5 019,03	6 022,84
1	Vrt	73,18	87,82
2	Čerpacia stanica nad vrtom	2 164,85	2 597,82
3	Oplotenie zdroja	2 781,00	3 337,20
SO 02	Úpravňa vody	13 320,38	15 984,46

SK JULIO S.P.O.
 Kružičov 205, 086 04 Kružičov
 IČO 45 342 024
 DIČ SK 202201452



KRYCÍ LIST SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ A DODÁVOK

Stavba: Hrabské - vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade
 Objekt: SO 01 - Vodný zdroj vrtnaná studňa
 Časť: **1 - Vrt**

JKSO: Miesto: Obec Hrabské
 Objednávateľ: Obec Hrabské
 Zhotoviteľ: SK JULIO s.r.o.

KS: Dátum: 03.10.2022

IČO: IČ DPH:

IČO: IČ DPH:

IČO: IČ DPH:

IČO: IČ DPH:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Cena bez DPH 73,18

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	73,18	20,00%	14,64

Cena s DPH v EUR 87,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SK JULIO S.P.O.
 Čerňachov 205, 086 04 Kráľov
 IČO 45 342 024
 DIČ 2022945452

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ A DODÁVOK

Stavba: Hrabské - vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade
Objekt: SO 01 - Vodný zdroj vrtnaná studňa
Časť: **1 - Vrt**

Miesto:
Objednávateľ: Obec Hrabské
Zhotoviteľ: SK JULIO s.r.o.

Dátum: 03.10.2022

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	73,18
2 - Zakladanie	73,18



SK JULIO s.r.o.
Gajdošova 205, 086 04 Kružiov
IČO 45 342 024
DIČ 2022/15472 [7]

OPIS VYKONANÝCH PRÁČ A DODÁVOK

Stavba: Hrabské - vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade
Objekt: SO 01 - Vodný zdroj vrtnaná studňa
Časť: **1 - Vrt**

Miesto:
Objednávateľ: Obec Hrabské
Zhotoviteľ: SK JULIO s.r.o.

Dátum: 03.10.2022
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

73,18

D	HSV		Práce a dodávky HSV				73,18
D	2		Zakladanie				73,18
1	K	247681114	Obsyp a tesnenie vodárenskej studne, obsyp so zhutnením z ílu (PI*3*(0,5*0,5-0,1*0,1))	m3	2,262	32,35	73,18
	W		Súčet		2,262		2,262



SK JULIO s.r.o.
Berlachov 205, 086 04 Kružľov
IČO 45 342 024
DIČ 2022045452

KRYCÍ LIST SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ A DODÁVOK

Stavba:

Hrabské - vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade

Objekt:

SO 01 - Vodný zdroj vrtnaná studňa

Časť:

2 - Čerpacia stanica nad vrtom

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Hrabské

Zhotoviteľ:

SK JULIO s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

03.10.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 164,85

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	2 164,85	20,00%	432,97

Cena s DPH

v EUR

2 597,82

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SK JULIO S.P.O.
Gerlachov 205 086 04 Kružičov
IČO 45 342 024
DIČ 2022945452

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ A DODÁVOK

Stavba:

Hrabské - vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade

Objekt:

SO 01 - Vodný zdroj vrtnaná studňa

Časť:

2 - Čerpacia stanica nad vrtom

Miesto:

Dátum: 03.10.2022

Objednávateľ:

Obec Hrabské

Projektant:

Zhotoviteľ:

SK JULIO s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 164,85

HSV - Práce a dodávky HSV

2 000,57

1 - Zemné práce

394,60

4 - Vodovodné konštrukcie

998,74

8 - Rúrové vedenie

548,85

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

58,38

PSV - Práce a dodávky PSV

164,28

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

164,28



SK JULIO S.R.O.
Gerlachov 205, 086 04 Kružľov
IČO 45 342 024
DIČ 2022 011111 17

OPIS VYKONANÝCH PRÁČ A DODÁVOK

Stavba:

Hrabské - vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade

Objekt:

SO 01 - Vodný zdroj vrtnaná studňa

Časť:

2 - Čerpacia stanica nad vrtom

Miesto:

Dátum: 03.10.2022

Objednávateľ:

Obec Hrabské

Projektant:

Zhotoviteľ:

SK JULIO s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 164,85

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 000,57
D	1		Zemné práce				394,60
1	K	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	10,563	2,98	31,48
	W		6,5*6,5*0,25		10,563		
	W		Súčet		10,563		
2	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,925	29,00	84,83
	W		1,5*1,5*1,3		2,925		
	W		Súčet		2,925		
3	K	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 3	m3	2,925	1,55	4,53
4	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	7,800	3,90	30,42
	W		1,3*1,5*4		7,800		
	W		Súčet		7,800		
5	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	7,800	2,36	18,41
6	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	10,563	1,56	16,48
7	K	171101102	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	29,325	1,31	38,42
	W		11,5*8,5*0,3		29,325		
	W		Súčet		29,325		
8	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,455	3,42	4,98
	W		2,925		2,925		
	W		-(PI*0,6*0,6*1,3)		-1,470		
	W		Súčet		1,455		
9	M	583310003400	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1	t	2,328	35,00	81,48
	W		1,455 * 1,6		2,328		
	W		Súčet		2,328		
10	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	42,250	0,23	9,72
	W		6,5*6,5		42,250		
	W		Súčet		42,250		
11	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	97,750	0,41	40,08
	W		11,5*8,5		97,750		
	W		Súčet		97,750		
12	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	17,250	0,97	16,73
	W		42,250-25		17,250		
	W		Súčet		17,250		
13	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	12,000	1,42	17,04
	W		12*1		12,000		
	W		Súčet		12,000		
D	4		Vodorovné konštrukcie				998,74
14	K	451561112	Lôžko pod dlažby z kameniva drveného drobného hr.vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	25,000	5,50	137,50
	W		5*5		25,000		
	W		Súčet		25,000		
15	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,338	36,87	12,46
16	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,338	107,33	36,28
	W		1,5*1,5*0,15		0,338		
	W		Súčet		0,338		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	465921212	Ukladanie dlažby z bet. dosiek a tvárnic na sucho, hmot. do 90kg, hr.dosiek do 150 mm	m2	25,000	8,98	224,50
18	M	592270000100	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 2-50, rozmer 500x500x100 mm	ks	100,000	5,88	588,00
	W		25,000*4		100,000		
	W		Súčet		100,000		
D	8		Rúrové vedenie				548,85
19	K	894403011	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	1,000	11,74	11,74
20	M	592250003900	Betónový studničný poklop jednodielny, priemer 1000 mm, hrúbka 80 mm	ks	1,000	80,00	80,00
21	K	894411311	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TZS	ks	3,000	47,37	142,11
22	M	592240001700	Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/9 pre kanalizačnú šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 90 mm, rozmer 1000x500x90 mm	ks	3,000	80,00	240,00
23	M	592240004500	Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 1000	ks	3,000	25,00	75,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				58,38
24	K	971056009	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stien - železobetónových -0,00019t	cm	20,000	0,92	18,40
	W		10*2		20,000		
	W		Súčet		20,000		
25	M	286ponuka	Reťazové tesnenie Link Seal	ks	2,000	19,99	39,98
D	PSV		Práce a dodávky PSV				164,28
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				164,28
26	K	767833100	Montáž rebrikov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	1,500	9,52	14,28
27	M	553430001200	Rebrik oceľový zvislý 13 400x1350 mm	ks	1,000	150,00	150,00



JULIJ S.P.O.
 Gerlachov 205, 086 04 Kružica
 IČO 45 942 024
 DIČ SK 2022647270

KRYCÍ LIST SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ A DODÁVOK

Stavba:

Hrabské - vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade

Objekt:

SO 01 - Vodný zdroj vrtnaná studňa

Časť:

3 - Oplotenie zdroja

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Hrabské

Zhotoviteľ:

SK JULIO s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

03.10.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 781,00

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
2 781,00

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
556,20

Cena s DPH

v EUR

3 337,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SK JULIO s.r.o.
Gerlachov 205, 080 04 Kruševy
100 48 342 024
DIČ 2022045452

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ A DODÁVOK

Stavba:

Hrabské - vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade

Objekt:

SO 01 - Vodný zdroj vrtnaná studňa

Časť:

3 - Oplotenie zdroja

Miesto:

Dátum: 03.10.2022

Objednávateľ:

Obec Hrabské

Projektant:

Zhotoviteľ:

SK JULIO s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 781,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 421,25

1 - Zemné práce

132,88

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 280,00

8 - Rúrové vedenie

8,37

PSV - Práce a dodávky PSV

1 359,75

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 359,75



SK JULIO s.r.o.
Genáčov 205, 086 04 Kružčiov
IČO 45 342 024
DIČ 2022045499 []

OPIS VYKONANÝCH PRÁČ A DODÁVOK

Stavba:

Hrabské - vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade

Objekt:

SO 01 - Vodný zdroj vrtnaná studňa

Časť:

3 - Oplotenie zdroja

Miesto:

Dátum: 03.10.2022

Objednávateľ:

Obec Hrabské

Projektant:

Zhotoviteľ:

SK JULIO s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 781,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 421,25
D	1		Zemné práce				132,88
1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	7,650	10,00	76,50
	W		0,5*0,5*0,9*22		4,950		
	W		0,5*0,6*0,9*10		2,700		
	W		Súčet		7,650		
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepkosť horniny 3	m3	7,650	0,60	4,59
	W		7,65		7,650		
	W		Súčet		7,650		
3	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	7,650	1,11	8,49
4	K	162201211	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	7,650	3,50	26,78
5	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	7,650	0,52	3,98
6	K	181006114	Rozprestretie zemin schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy nad 0,20 do 0,30 m	m2	15,300	0,61	9,33
	W		7,65/0,5		15,300		
	W		Súčet		15,300		
7	K	181201101	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	15,300	0,21	3,21
	W		15,3		15,300		
	W		Súčet		15,300		
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				1 280,00
8	K	338121127	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.30 m3	ks	32,000	20,00	640,00
	W		32		32,000		
	W		Súčet		32,000		
9	M	592ponuka1	Stĺpik plotový, betónový rohový, rozmer 90x90x2500 mm	ks	4,000	20,00	80,00
10	M	592ponuka2	Stĺpik plotový, betónový koncový, rozmer 90x90x2500 mm	ks	2,000	20,00	40,00
11	M	592ponuka3	Stĺpik plotový, betónový priebežný, rozmer 90x90x2500 mm	ks	16,000	20,00	320,00
12	M	592ponuka4	Stĺpik plotový, betónový podperný, rozmer 90x90x2200 mm	ks	10,000	20,00	200,00
D	8		Rúrové vedenie				8,37
13	K	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	1,000	8,37	8,37


1 359,75

D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 359,75
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				1 359,75
14	K	767911120	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	70,500	1,42	100,11
	W		((20*2)+(17*2))-3,5		70,500		
	W		Súčet		70,500		
15	M	313290000300	Pletivo poplastované pletené štvorhranné oko 50 mm, drôt d 2,2 mm, vxl 1,6x25 m, bez napínacieho drôtu	ks	2,820	110,00	310,20
	W		70,5 * 0,04		2,820		
	W		Súčet		2,820		
16	M	156150001500	Drôt napínací PVC (biely, zelený) 3,7/101 m	ks	2,094	30,00	62,82
	W		(70,5*3)/101		2,094		



SK JULIO s.r.o.
 Gerlachov 205, 086 04 Kráľčev
 IČO 45 342 024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		Súčet		2,094		
17	K	767912150	Montáž ostnatého drôtu	m	211,500	0,31	65,57
	W		70,5*3		211,500		
	W		Súčet		211,500		
18	M	156140003300	Drôt ostnatý CORRAL d 1,7 mm, dĺžka 250 m, pozinkovaný	ks	0,846	50,89	43,05
	W		211,5 * 0,004		0,846		
	W		Súčet		0,846		
19	K	767920130	Montáž vrat a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 4-6 m2	ks	1,000	28,00	28,00
20	M	553510010900	Brána dvojkrídlová, šxv 3,5x1,50 m, úprava epoxizínok + polyester, výplň jokel F40, farba RAL 6005	ks	1,000	750,00	750,00


SK JULIO S.P.O.
 Geráňov 205, 086 04 Kružľov
 IČO 45 342 024
 DIČ 2022045452



KRYCÍ LIST SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ A DODÁVOK

Stavba:

Hrabské - vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade

Objekt:

SO 02 - Úpravňa vody

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 03.10.2022

Objednávateľ:

Obec Hrabské

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SK JULIO s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			13 320,38
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	13 320,38	20,00%	2 664,08
Cena s DPH	v EUR		15 984,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SK JULIO s.r.o.
Gerlachov 205, 086 04 Kružľov
IČO 48 342 024
DIČ: 2020045452

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ A DODÁVOK

Stavba: Hrabské - vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade

Objekt: **SO 02 - Úpravňa vody**

Miesto:

Objednávateľ: Obec Hrabské
Zhotoviteľ: SK JULIO s.r.o.

Dátum: 03.10.2022

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

13 320,38

HSV - Práce a dodávky HSV

5 056,25

1 - Zemné práce

1 228,52

2 - Zakladanie

409,57

4 - Vodovodné konštrukcie

9,53

5 - Komunikácie

597,40

8 - Rúrové vedenie

2 563,73

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

247,50

PSV - Práce a dodávky PSV

2 765,24

766 - Konštrukcie stolárske

544,26

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2 050,76

777 - Podlahy syntetické

170,22

M - Práce a dodávky M

5 498,89

21-M - Elektromontáže

2 481,37

43-M - Montáž oceľových konštrukcií

3 017,52

SK JULIO s.r.o.
Gerlachov 205, 086 04 Kružlov
IČO 45 342 024
DIČ 2022045452 [7]



POPIS VYKONANÝCH PRÁČ A DODÁVOK

Stavba:

Hrabské - vodovod, rozšírenie vodovodu v rómskej osade

Objekt:

SO 02 - Úpravňa vody

Miesto:

Dátum: 03.10.2022

Objednávateľ:

Obec Hrabské

Projektant:

Zhotoviteľ:

SK JULIO s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 320,38

D	HSV	Práce a dodávky HSV					5 056,25
D	1	Zemné práce					1 228,52
1	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	13,630	28,00	381,64
	W		2*2,9*2,35		13,630		
	W		Súčet		13,630		
2	K	131201209	Příplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	13,630	1,55	21,13
3	K	131211111	Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	1,450	53,00	76,85
	W		2*2,9*0,25		1,450		
	W		Súčet		1,450		
4	K	131211119	Příplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,450	9,56	13,86
5	K	132211111	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím	m3	0,928	69,00	64,03
	W		((3,3+2,5)*2)*0,2*0,4		0,928		
	W		Súčet		0,928		
6	K	132211119	Příplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,928	12,53	11,63
7	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	23,030	6,00	138,18
	W		(2+2,9)*2,35*2		23,030		
	W		Súčet		23,030		
8	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	23,030	4,00	92,12
9	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	1,450	38,10	55,25
	W		1,45		1,450		
	W		Súčet		1,450		
10	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	16,008	4,00	64,03
	W		13,63+1,45+0,928		16,008		
	W		Súčet		16,008		
11	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	112,056	0,80	89,64
	W		16,008 * 7		112,056		
	W		Súčet		112,056		
12	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	16,008	0,72	11,53
13	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	16,008	13,00	208,10
14	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	2,320	0,23	0,53
	W		((3,3+2,5)*2)*0,2		2,320		
	W		Súčet		2,320		
D	2	Zakladanie					409,57
15	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,232	29,39	6,82
	W		((3,3+2,5)*2)*0,2*0,1		0,232		
	W		Súčet		0,232		
16	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,218	42,52	51,79
	W		2,1*2,9*0,10*2		1,218		
	W		Súčet		1,218		
17	K	273313521	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	m3	0,783	87,40	68,43
	W		1,8*2,9*0,15		0,783		
	W		Súčet		0,783		
18	K	273313612	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	0,914	101,94	93,17
	W		2,1*2,9*0,15		0,914		
	W		Súčet		0,914		



SK JULIO S.P.O.
 Serlachov 205, 086 04 Kružík
 IČO 45 342 024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	273362441	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	11,310	7,58	85,73
	W		2,1*2,9		6,090		
	W		1,8*2,9		5,220		
	W		Súčet		11,310		
20	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	1,108	93,53	103,63
	W		((3,3+2,5)*2)*0,2*0,4		0,928		
	W		0,3*0,3*0,5*4		0,180		
	W		Súčet		1,108		
	D	4	Vodorovné konštrukcie				9,53
21	K	451541111	Lôžko vsakovania zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	0,151	38,85	5,87
	W		3,14*0,4*0,4*0,30		0,151		
	W		Súčet		0,151		
22	K	451571112	Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr.vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	0,783	4,68	3,66
	W		1,8*2,9*0,15		0,783		
	W		Súčet		0,783		
	D	5	Komunikácie				597,40
23	K	591111111	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z kameniva ťaženého	m2	5,800	3,00	17,40
	W		(3,3+2,5)*2*0,5		5,800		
	W		Súčet		5,800		
24	M	592270000100	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 2-50, rozmer 500x500x100 mm	ks	23,200	25,00	580,00
	W		((3,3+2,5)*2)*2		23,200		
	W		Súčet		23,200		
	D	8	Rúrové vedenie				2 563,73
25	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160	m	3,500	0,77	2,70
26	M	286120001200	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 160x4,0, dl. 1 m, SN4; PIPELIFE	ks	3,500	8,11	28,39
27	K	894101112	Osadenie akumuláčnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 4 do 10 t	ks	1,000	120,01	120,01
28	M	594340000300	Akumulačná nádrž AN 5, dxv 2390x1700 mm, objem nádrže 5 m3, železobetónová, HYDRO BG	ks	1,000	1 788,16	1 788,16
29	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	1,000	23,81	23,81
30	M	592ponuka sk1	Skruž výšky 300 mm TBS DN 600, rozmer 600/300/100 mm	ks	1,000	30,92	30,92
31	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	3,000	23,81	71,43
32	M	592240000700	Skruž TBS-Q.800/1000/120 PS pre kanalizačnú šachtu DN 800 OZ, rozmer 800x1000x120 mm	ks	3,000	104,32	312,96
33	M	592240000200	Elastomerové tesnenie DN 800 pre spojenie šachtových dielov kanalizačnej šachty DN 800 OZ	ks	3,000	7,46	22,38
34	K	894403011	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	1,000	11,74	11,74
35	M	592240000100	Doska zákrytová TZK-Q 200/120 - 800 PS pre kanalizačnú šachtu DN 800 OZ, rozmer 1000x800x230 mm	ks	1,000	151,23	151,23
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				247,50
36	K	953947951	Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2	ks	4,000	1,55	6,20
37	M	4297201180	Ventilačná mriežka FASAIR kovová, hranatá so sieťkou 150x150x10 mm (biela)	ks	4,000	4,41	17,64
38	K	959941131	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M16/20/165 mm	ks	8,000	6,30	50,40
	W		2*4		8,000		
	W		Súčet		8,000		
39	M	5487901736	Svorník pre chemickú kotvu - MKT M16/20/165 mm	ks	8,000	1,52	12,16
40	K	971056009	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stien - železobetónových -0,00019t	cm	50,000	0,92	46,00
	W		15*2		30,000		
	W		10*2		20,000		
	W		Súčet		50,000		
41	M	286ponuka	Retážové tesnenie Link Seal	ks	5,000	20,00	100,00
42	K	971056015	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 160 mm do stien - železobetónových -0,00048t	cm	10,000	1,51	15,10

D PSV

Práce a dodávky PSV

2 765,24



Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 766 Konštrukcie stolárske						
43	K	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	5,740	7,71
	W		(1,97+0,9)*2		5,740	
	W		Súčet		5,740	
44	M	55340979001p	Dvere plastové 90x197 P otočné jednostranné s dozickým zámkom	ks	1,000	500,00
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové						
45	K	767111120	Montáž stien a priečok pre zasklenie z oceľových profilov s hmotnosťou jednotlivých stien nad 50 do 100 kg	m2	1,000	15,67
46	K	767137531p	Montáž dopĺňujúcich častí obloženia plechom vytvorenie rohu alebo ostena	m	35,200	5,14
	W		((3,3+2,5)*2*2)		23,200	
	W		((2,5*4)+2)		12,000	
	W		Súčet		35,200	
47	M	5538310000	Profil rohový	m	35,200	1,00
48	K	767340115	Montáž oceľového prístrešku do plochy 20 m2	m2	8,250	63,00
49	K	767397101	Montáž strešných sendvičových panelov s viditeľným spojmom na OK, hrúbky do 80 mm	m2	8,250	9,27
50	M	5535865620	Sendvičový PUR panel strešný PU-R oceľový plášť š.1000mm: hr.panela 40mm	m2	8,250	21,78
51	M	55358903801p	Presvetľovací panel 0.600 m x 0.60 m - doplnkový materiál	ks	1,000	100,00
52	K	767411111	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom na OK, hrúbky do 100 mm	m2	23,200	14,80
	W		3,3*2*2		13,200	
	W		2,5*2*2		10,000	
	W		Súčet		23,200	
53	M	5535865500	Sendvičový PUR panel stenový štandardný BTH-PU-W-ST oceľový plášť š.1100mm: hr.panela 40mm	m2	23,200	20,30
54	K	767916610	Osadenie stípkia oceľového s antikoroúznou úpravou s polyesterovým povlakom na platni, výšky do 0,72 m	ks	8,000	8,00
55	M	4249519400	Platnička oceľová 100x100x10mm	ks	8,000	8,09
D 777 Podlahy syntetické						
56	K	777511015	Epoxidová samonivelačná stierka Sikafloor 264, penetračný náter, stierka hr. 3 mm s kremičitým pieskom	m2	3,000	46,27
	W		1,5*2		3,000	
	W		Súčet		3,000	
57	M	245610001500	Náter uzatvárací Sikafloor-264 RAL7032/7035, 2-zložkový valčekovaný náterový systém na báze epoxidových živíc, 837 kg	kg	3,000	10,47
D M Práce a dodávky M						
D 21-M Elektromontáže						
58	K	c	zemné práce	kompl	1,000	852,45
59	K	c1	material	kompl	1,000	1 114,92
60	K	c2	montáž	kompl	1,000	514,00
D 43-M Montáž oceľových konštrukcií						
61	K	430471301p	L'OK-uzav.obj.zatep., prieč.trámy z tenkost.,prof.pre panely	kg	217,888	0,30
62	M	1458734500	Profil oceľový 70x35x2,5 mm 2x ťahaný tenkostenný uzavretý obdĺžnikový	t	0,056	1 141,17
63	M	14574395001p	Profil oceľový 70x70x3 mm zváraný tenkostenný uzavretý štvorcový	t	1,349	1 141,17
	W		((3,3+2,5)*2*2)*6,19)*6,19/1000		0,889	
	W		((2,5*4)+2)*6,19)*6,19/1000		0,460	
	W		Súčet		1,349	
64	K	430865100	Výroba segmentov pre ľahké, jednoduché, krátke oceľové konštrukcie a prvky, celkovej hmotnosti nad 300 do 1000 kg	kg	1 405,000	0,96
	W		56+1349		1 405,000	
	W		Súčet		1 405,000	



SK JULIO S.P.O.
Gerachov 205, 086 04 Kružičov
IČO 45 342 024


STAVBA: Hrabské - vodovod
 Rozšírenie vodovodu v rómskej osade
 OBJEKT: SO 02 Úpravňa vody
 DIEL: ELI

MATERIAL

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	3549000A34	Paska zemniaca FeZn 30/4mm (1kg=1,06m) podľa STN EN 62561	20	kg	1,61	32,20
2	3549000A	Vodic AlMgSi ø 8mm (1m=0,14kg) podľa STN EN 62561	15	m	0,67	10,05
3	3549010A00	Podpera vedenia PV 01	4	ks	0,55	2,20
4	3549020A00	Podpera vedenia PV 21	10	ks	2,64	26,40
5	3549020A01	Podložka plastová s lepiacim pásikom pod podperu vedenia PV 21	10	ks	1,18	11,80
6	3549040A42	Svorka odbočna SR 02 (30/4-30/4)	4	ks	0,81	3,24
7	3549040A50	Svorka zemniaca SR 03 (30/4-8)	2	ks	1,20	2,40
8	3549040A20	Svorka spojovacia SS	6	ks	0,55	3,30
9	3549040A34	Svorka okapova SO	2	ks	1,02	2,04
10	3549060A01	Ochranný uholník OU	2	ks	5,63	11,26
11	3549060A05	Drziak ochranného uholníka do muriva DOU	4	ks	0,74	2,96
12	3549040A90	Bernard svorka	4	ks	0,62	2,48
13	3549040A91	Pasik Cu	4	ks	1,02	4,08
14	3549090D01	Prípojnicia potenciálového vyrovnania EVP-SK, s krytom	1	ks	7,56	7,56
15	341203M001	Kabel CYKY-O 2x1,5	2	m	0,45	0,90
16	341203M100	Kabel CYKY-J 3x1,5	7	m	0,68	4,76
17	341203M110	Kabel CYKY-J 3x2,5	2	m	0,70	1,40
18	341203M310	Kabel CYKY-J 5x2,5	10	m	1,23	12,30
19	341203M250	Kabel CYKY-J 4x16	10	m	7,56	75,60
20	341011M025	Vodic CY 6 z/ž	4	m	0,75	3,00
21	341011M039	Vodic CY 16 z/ž	4	m	1,95	7,80
22	345350T244	Spínač rad.1 jednopólový nástenný IP44	1	ks	2,85	2,85
23	345420T242	Zásuvka 1-nás. nástenná IP44	2	ks	2,74	5,48
24	345653D511	Rúrka el-inšt plastová tuhá 16/14, bez hrdla, siva	11	m	0,44	4,84
25	345659D021	Príchytká plastová s čelustami 16, siva	22	ks	0,10	2,20
26	345658K001	Chránička HDPE/LDPE kábelová ohybná 40/32	10	m	0,30	3,00
27	921AN	Fólia výstražná červená PE 22cm	8	m	0,25	2,00
28	345620D600	Škatuľa KR rozvodná uzatv. IP66 : 6455-11, 4x vstup P16 (5x4/4mm2)	1	ks	3,45	3,45
29	3483M0368	Svietidlo žiarivkové 1x35W, IP 55 + zdroj	1	ks	25,00	25,00
30	484555000	Konvektor 500W, IP24	1	ks	75,00	75,00
31	3585700O48	Poistka nožová PHN000 - 16A gG	3	ks	4,50	13,50
32	357506H127	Skriňa prípojková : SPP 7-F403 S/S 50/50 (3x160A) IP44/00 (P)	1	ks	255,00	255,00
33	3570	Rozvodnica nastenna RT vč. výzbroje - vid' v.č.4	1	ks	455,00	455,00
Spolu						1075,05
Stratné z metr. materiálu				5 %		7,61
Podružný materiál				3 %		32,25
Celkom						1114,92

MONTAZ

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	210010021	Trubka tuha PVC 16mm p.u.	11	m	0,90	9,90
2	210010123	Trubka ochranna z PE, novoduru do 47mm v.u.	10	m	1,35	13,50
3	210010351	Krabicova rozvodka 6455-11 do 4mm2	1	ks	7,99	7,99
4	210100001	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 2,5	19	ks	0,75	14,25
5	210100003	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 16	8	ks	1,05	8,40
6	210110021	Spinac nastenny 1 polovy do mokra	1	ks	4,56	4,56
7	210111031	Zasuvka do mokra 10/16A, 250V	2	ks	5,69	11,38



8	210190001	Montaz rozvodnice do 20kg	1 ks	11,23	11,23
9	210193002	Osadenie pilierovej skrine SR2	1 ks	21,05	21,05
10	210201001	Sv. ziarivkové priemyselné 1x35W, IP65	1 ks	10,26	10,26
11	210220001	Vodic FeZn na povrchu	15 m	0,34	5,10
12	210220020	Vodic FeZn v zemi	20 m	1,25	25,00
13	210220031	Svorka ekvipotencialna EPS2 (KO125)	1 ks	17,56	17,56
14	210220040	Svorka na potrubie - Barnard s pasikom	4 ks	5,23	20,92
15	210220050	Oznacovací stitok zvodu	2 ks	3,14	6,28
16	210220101	Podpera vedenia PV21	10 ks	0,75	7,50
17	210220105	Podpera vedenia PV01-03 do muriva	4 ks	1,69	6,76
18	210220243	Svorka spojovacia SS	6 ks	1,68	10,08
19	210220246	Svorka okapová SO	2 ks	2,55	5,10
20	210220253	Svorka uzemňovacia SR 03	2 ks	2,55	5,10
21	210220252	Svorka odbočovacia spojovacia SR 01-02	4 ks	2,56	10,24
22	210220260	Ochranný uholník OU	2 ks	10,20	20,40
23	210220261	Držiak ochranného uholníka DOU	4 ks	5,05	20,20
24	210220301	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach Cu 4-16 p.u.	8 m	1,69	13,52
25	210461003	Montáž infrapanelu 500W na stenu	1 ks	10,25	10,25
26	210800107	Kabel CYKY do 3x1,5 v.u.	9 m	0,50	4,50
27	210800108	Kabel CYKY 3x2,5 v.u.	2 m	0,75	1,50
28	210800120	Kabel CYKY 5x2,5 v.u.	10 m	0,90	9,00
29	210800124	Kabel CYKY 4x16 v.u.	10 m	0,99	9,90
30	971035131	Vyburanie otvoru do 6cm v tehlovom mure 15cm	1 ks	2,50	2,50
31	213290150	Drobné elektroinštalačné práce	3 hod	10,00	30,00
32	213291000	Spracovanie východiskovej revízie	6 hod	25,00	150,00
Spolu					503,93
PPV				2 %	10,08
Celkom					514,01

ZEMNÉ PRÁCE

PC	ZAS	NAZ	POC	MJ	JEDN. CENA	CENA
1	460200154	Vykop ryhy 35/70cm (s/h) - zemina tr.4	8 m		9,05	72,40
2	460200164	Vykop ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4	6 m		9,68	58,08
3	460490011	Vystrazna folia PVC 22cm	8 m		0,29	2,32
4	460560154	Zahoz ryhy 35/70cm (s/h) - zemina tr.4	8 m		1,85	14,80
5	460560164	Zahoz ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4	6 m		2,06	12,36
6	460620013	Provizorna uprava terenu	8 m2		1,23	9,84
7	460620014	Provizorna uprava terenu v zemine tr.4	333 m2		2,05	682,65
Spolu						852,45

2481,37

SK JULIO s.r.o.
 Gerlachov 205, 086 04 Kružica
 IČO 45 342 024
 DIČ 2022945452

