

## **Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 103 „Chodník v obci Lastomír“**

Objednávateľ:	Obec Lastomír
Sídlo:	Obecný úrad Lastomír 322, 072 37
Zastúpený:	Ing. Štefan Bubeňko, starosta obce
IČO:	00 325 406
DIČ:	2020738951
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu:	SK71 5600 0000 0042 0372

a

Zhotoviteľ:	Ing. Juraj Mojsej - MOCHOSTAV
Sídlo:	Pri mlyne 12, 071 01 Michalovce
IČO:	37 317 130
DIČ:	1020663006
IČ DPH:	SK1020663006
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu:	SK41 3100 0000 0044 7001 8916
Zapísaný v živnostenskom registri: (ďalej len „zhotoviteľ“)	č. živ. reg. 807-1100

### **Čl. I Predmet dodatku**

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku z dôvodu, že pri porealizačnom zameraní bol zistený nesúlad v rozsahu dlažby, položka č. 29-32.

Položky týkajúce sa dlažby a jej osadenia (pol. č. 29 - 32) boli zrealizované vo väčšom rozsahu ako bolo pôvodne plánované. Rozdiel vznikol ako nesúlad medzi projektovaným výkazom-výmer a skutočným vyhotovením. Jedná sa pravdepodobne len o chybu v predrealizačnom zameraní predmetu projektu, ktorá v konečnom dôsledku činí rozdiel +21 m<sup>2</sup> plôch zrealizovaného chodníka, z ktorých 19 m<sup>2</sup> tvorí sivá dlažba a 2 m<sup>2</sup> červená dlažba.

Vzniknutý rozdiel medzi plánovanými pol. 29 - 32 je vyčíslený (so zachovaním pôvodne nacených položiek) spolu +759,09 EUR bez DPH.

**Rozdiel v cene bude hradit' Prijímateľ - obec Lastomír z vlastných zdrojov.**

Položky týkajúce sa obrubníkov (pol. č. 49 a 50) boli zrealizované v menších množstvách ako bolo pôvodne plánované. Rozdiel vznikol z dôvodu kolízie s jestvujúcim oplotením na parc. č. 1317/217, 1317/240 a 1317/241 - bližšie viď priložená dokumentácia.

Vzniknutý rozdiel medzi plánovanými pol. 49 a 50 je vyčíslený (so zachovaním pôvodne nacených položiek) spolu -449,19 EUR bez DPH.

**Rozdiel v cene oboch položiek zostane nedočerpaný.**

## Dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie cieľov projektu a rozpočet projektu:

Rozdiely medzi pôvodným a novonavrhovaným rozpočtom

p.č.	Názov položky	MJ	Zmena vo veľkosti MJ			Pôvodný stav	Novonavrhovaný stav	Rozdiel
			Pôvodný stav	Novonavrhovaný stav	Rozdiel			
29	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m <sup>2</sup> so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m <sup>2</sup>	393,00	412,00	+19,00	5 698,50	5 974,00	+275,50
30	<i>Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná (podľa výberu investora)</i>	m <sup>2</sup>	400,86	420,24	+19,38	8 177,54	8 572,90	+395,36
31	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m <sup>2</sup> so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m <sup>2</sup>	82,00	84,00	+2,00	1 451,40	1 486,80	+35,40
32	<i>Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x80 mm, farebná - červená (podľa výberu investora)</i>	m <sup>2</sup>	83,64	85,68	+2,04	2 166,28	2 219,11	+52,83
49	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	524,00	493,00	-31,00	3 877,60	3 648,20	-229,40
50	<i>Obrubník rovný, lxšxv 1000x200x100 mm</i>	ks	529,24	497,93	-31,31	3 715,26	3 495,47	-219,79

**Táto zmena nemá dopad na žiaden z merateľných ukazovateľov projektu, ktorými sú:**

Kód	Názov	MJ	Celková cieľ. hodnota	Príznak	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
PL051	Počet obyvateľov obce/obcí ktorí budú mať prospech z realizovaného projektu	Obyvateľ	1000,0000	Nie	N/A	Súčet
PL055	Novovybudovaný chodník - Dĺžka v m	m	178,5000	Nie	N/A	Maximálna hodnota
PL061	Rekonštruovaný a modernizovaný chodník - Dĺžka v m	m	216,9000	Nie	N/A	Súčet

Všetky hodnoty zazmluvnených merateľných ukazovateľov ostávajú v pôvodnom stave a je možné si ich overiť prostredníctvom porealizačného zamerania, ktoré tvorí prílohu tejto žiadosti o zmenu.

Rozpočet projektu bude nedočerpaný o vyššie uvedené hodnoty - vid' bod č. III a IV tejto žiadosti.

**Na základe vyššie uvedeného sa mení čl. IV, bod 4.3 takto:**

4.3.1 Zmluvná cena bez DPH	59 504,58 €
4.3.2 DPH	11 900,92 €
4.3.3 Zmluvná cena vrátane DPH	71 405,50 €

## Čl. II Záverečné ustanovenie

1. Tento dodatok k zmluve o dielo č. 103 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jeden rovnopis.

V Lastomíre, 12.12.2024

V Michalovciach, 12.12.2024

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....  
Obec Lastomír  
Ing. Štefan Bubeňko  
starosta obce

.....  
Ing. Juraj Mojsej - MOCHOSTAV  
majiteľ